



CAVINATO S.p.A.

Via della Meccanica, 59 - 36100 - VICENZA

Tel.: 0444 - 229.140 *** Fax: 0444 - 229.141

E-mail: pavimenti@cavinato.com

Web: <http://www.cavinato.com>

SCHEMA TECNICA DI RILEVAMENTO DATI

Il cliente: _____

Persona referente: _____

Tel.: _____ Cell.: _____ Fax: _____

Nome/indirizzo del cantiere (dove è stato posato il materiale): _____

Persona referente: _____

Tel.: _____ Cell.: _____ Fax: _____

RECLAMA LA SEGUENTE MERCE:

ARTICOLO _____

Q.TA' _____

Ns. Fatt. nr. _____ del _____

ARTICOLO _____

Q.TA' _____

Ns. Fatt. nr. _____ del _____

ARTICOLO _____

Q.TA' _____

Ns. Fatt. nr. _____ del _____

Per il seguente motivo: _____

- Temperatura ambiente misurata all'atto del reclamo: _____ °C
- % HR relativa ambiente misurata all'atto del reclamo: _____ %

MERCE: incollata totalmente (POSA INCOLLATA)
 incollata tra gli incastri (POSA FLOTTANTE)
 non incollata

COLLA USATA: euparal (solo per Melaminici Euparal)
 altro _____

SE TRATTASI DI POSA FLOTTANTE :

- E' presente il materassino Quik-Foam? si
 no

Se sì, è stato saldato (piastra con piastra) con nastro adesivo? si
 no

- E' presente il film di politene? si
 no

Se si, di quale spessore? _____ mm.

- Si sono sovrapposti i lembi di almeno 20 cm senza farli coincidere con quelli del materassino quik-foam? si
 no

- Il pavimento è stato posato presso: **ABITAZIONE**
 UFFICIO
 ALTRO _____

A che piano? I°
 II°
 III°
 IV°
 V°
 INTERRATO
 ALTRO _____

- Tipo di massetto presente: _____ di spessore cm. _____

- NUOVO** (DATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI: _____)
- RISTRUTTURAZIONE:** **locali** **ABITATI** (prima della posa)
 NON ABITATI (prima della posa)

• Se necessario, si è provveduto ad interrompere, mediante giunti di dilatazione in prossimità delle porte, lo stesso pavimento posato in locali attigui? si
 no

• Sono stati posati i giunti di dilatazione? si
 no

Se sì, ogni _____mq.

• Sono stati rispettati degli spazi in prossimità dei muri e ad ogni ostacolo presente? si
 no

Se sì di _____mm.

• Le maestà delle porte sono state regolate a misura? si
 no

Se sì, di _____mm.

• Si è provveduto alla posa del pavimento alla temperatura di _____°C, con HR_____%

• Quando sono stati aperti i pacchi prima della posa? **AL MOMENTO DELLA POSA**
 1 ORA PRIMA
 2 ORE PRIMA
 12 ORE PRIMA
 24 ORE PRIMA
 36 ORE PRIMA
 ALTRO_____

• E' presente (sotto al pavimento) un impianto di riscaldamento? si
 no

• Si sono utilizzati gli attrezzi specifici per la posa? si
 no

Se sì, quali? **CINGHIE**
 QUIK-TOOL
 BLOCCA MARTELLO

Annotazioni utili per l'individuazione del motivo del reclamo: _____

- **Disegnare, a grandi linee, i locali dove è stato posato il pavimento, evidenziando dove è localizzata la zona oggetto del reclamo. (P.S.: EVENTUALMENTE ESEGUIRE UN RILIEVO FOTOGRAFICO DELL'AMBIENTE E DEL MATERIALE).**

Data

Timbro e Firma